STRASSING GMBH

Bauzeitenplan Dreieich, K 173 Hainerweg, Ausbau zw. Bleiswijkerstr. L 3317 u. Geißberg K 171 in Dreieich-Götzenhain

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger
1	**Summe aller Arbeiten:**	**220 Tage**	**Mo 30.01.17**	**Fr 15.12.17**	
2					
3	Verkehrssicherung Hainer Weg	1 Tag	Mo 30.01.17	Mo 30.01.17	
4	Baustellereinrichtung	1 Tag	Mo 30.01.17	Mo 30.01.17	3AA
5					
6	**1. BA: Albert-Schweitzer-Str. bis Hainer Berg**	**29 Tage**	**Di 31.01.17**	**Fr 10.03.17**	
7	Asphalt fräsen	2 Tage	Di 31.01.17	Mi 22.02.17	4
8	Anschluss an vorh. Kanal herstellen	1 Tag	Mi 01.02.17	Mi 01.02.17	7AA+1 Tag
9	Kanalarbeiten	27 Tage	Do 02.02.17	Fr 10.03.17	8
10					
11	**2. BA: Alter Berg bis Hainer Berg**	**20 Tage**	**Mo 13.03.17**	**Fr 07.04.17**	
12	Bit. Befestigung fräsen	1 Tag	Mo 13.03.17	Mo 13.03.17	9
13	Kanalarbeiten	19 Tage	Di 14.03.17	Fr 07.04.17	12
14					
15	**3. BA: Alter Berg bis Goethe Ring**	**17 Tage**	**Mo 10.04.17**	**Fr 05.05.17**	
16	Bit. Befestigung fräsen	1 Tag	Mo 10.04.17	Mo 10.04.17	13
17	Kanalarbeiten	16 Tage	Di 11.04.17	Fr 05.05.17	16
18					
19	**4. BA: Goethe Ring bis Endschacht Goldgruben Straße**	**18 Tage**	**Mo 08.05.17**	**Fr 02.06.17**	
20	Bit. Befestigung fräsen	1 Tag	Mo 08.05.17	Mo 08.05.17	17
21	Kanalarbeiten	17 Tage	Di 09.05.17	Fr 02.06.17	20
22					
23	**1. BA: Straßenbau Hainer Weg**	**59 Tage**	**Mo 13.02.17**	**Di 09.05.17**	
24	Straßenaufbruch herstellen	10 Tage	Mo 13.02.17	Fr 24.02.17	
25	Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.	9 Tage	Mi 15.02.17	Mo 27.02.17	24AA+2 Tage
26	Kabelarbeiten	10 Tage	Mi 22.02.17	Di 07.03.17	
27	Wasserleitungsarbeiten	4 Tage	Di 28.02.17	Fr 03.03.17	24EA+1 Tag
28	Kanalhausanschlüsse	5 Tage	Mo 06.03.17	Fr 10.03.17	27
29	Abdeckungsarbeiten	2 Tage	Mi 08.03.17	Do 09.03.17	26
30	Straßenentwässerung	4 Tage	Do 09.03.17	Di 14.03.17	29AA+1 Tag
31	Borde setzen	10 Tage	Mo 13.03.17	Fr 24.03.17	30AA+2 Tage
32	Winkelsteine setzen	3 Tage	Mo 27.03.17	Mi 29.03.17	31
33	Frostschutzplanum	2 Tage	Do 30.03.17	Fr 31.03.17	32
34	Asphaltarbeiten	3 Tage	Mo 03.04.17	Mi 05.04.17	33
35	Gehwege pflastern	21 Tage	Do 06.04.17	Di 09.05.17	34
36	Verkehr umlegen 1. Kreisel	1 Tag	Mo 10.04.17	Mo 10.04.17	35AA+2 Tage
37	Bodenaushub herstellen	3 Tage	Di 11.04.17	Do 13.04.17	36
38	Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.	3 Tage	Di 11.04.17	Do 13.04.17	37AA
39	Kabelarbeiten	2 Tage	Di 18.04.17	Mi 19.04.17	38
40	Wasserleitungsarbeiten	1 Tag	Do 20.04.17	Do 20.04.17	39
41	Abdeckungsarbeiten	1 Tag	Fr 21.04.17	Fr 21.04.17	40
42	Borde setzen	2 Tage	Mo 24.04.17	Di 25.04.17	41
43	Frostschutzplanum	1 Tag	Mi 26.04.17	Mi 26.04.17	42
44	Asphaltarbeiten	2 Tage	Do 27.04.17	Fr 28.04.17	43
45	Einbauteile heben	2 Tage	Di 02.05.17	Mi 03.05.17	44
46					
47	**Straßenbauarbeiten zw. Am Weingarten u. Am Wolfgang**	**30 Tage**	**Mo 08.05.17**	**Fr 23.06.17**	
48	Straßenaufbruch herstellen	3 Tage	Mo 08.05.17	Mi 10.05.17	
49	Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.	3 Tage	Mi 10.05.17	Fr 12.05.17	48AA+2 Tage
50	Kabelarbeiten	3 Tage	Mo 15.05.17	Mi 17.05.17	49
51	Wasserleitungsarbeiten	2 Tage	Fr 12.05.17	Mo 15.05.17	48EA+1 Tag
52	Kanalhausanschlüsse	3 Tage	Di 16.05.17	Do 18.05.17	51
53	Abdeckungsarbeiten	1 Tag	Do 18.05.17	Do 18.05.17	50
54	Straßenentwässerung	3 Tage	Fr 19.05.17	Di 23.05.17	53AA+1 Tag
55	Borde setzen	4 Tage	Di 23.05.17	Do 25.05.17	54AA+2 Tage
56	Frostschutzplanum	2 Tage	Mi 31.05.17	Do 01.06.17	55
57	Asphaltarbeiten	1 Tag	Fr 02.06.17	Fr 02.06.17	56
58	Borde setzen	2 Tage	Di 06.06.17	Mi 07.06.17	57
59	Frostschutzplanum	3 Tage	Do 08.06.17	Mo 12.06.17	58
60	Gehwege pflastern	10 Tage	Do 08.06.17	Fr 23.06.17	59AA
61					
62	**Straßenbauarbeiten zw. Am Wolfgang bis Steinbruch**	**30 Tage**	**Mo 19.06.17**	**Fr 28.07.17**	
63	Straßenaufbruch herstellen	3 Tage	Mo 19.06.17	Mi 21.06.17	
64	Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.	3 Tage	Mi 21.06.17	Fr 23.06.17	63AA+2 Tage
65	Kabelarbeiten	3 Tage	Mo 26.06.17	Mi 28.06.17	64
66	Wasserleitungsarbeiten	2 Tage	Fr 23.06.17	Mo 26.06.17	63EA+1 Tag
67	Kanalhausanschlüsse	3 Tage	D 27.06.17	Do 29.06.17	66
68	Abdeckungsarbeiten	1 Tag	Do 29.06.17	Do 29.06.17	65
69	Straßenentwässerung	3 Tage	Fr 30.06.17	Di 04.07.17	68AA+1 Tag
70	Borde setzen	4 Tage	Di 04.07.17	Fr 07.07.17	69AA+2 Tage
71	Frostschutzplanum	2 Tage	Mo 10.07.17	Di 11.07.17	70
72	Asphaltarbeiten	1 Tag	Mi 12.07.17	Mi 12.07.17	71
73	Borde setzen	2 Tage	Do 13.07.17	Fr 14.07.17	72
74	Frostschutzplanum	3 Tage	Mo 17.07.17	Mi 19.07.17	73
75	Gehwege pflastern	10 Tage	Mo 17.07.17	Fr 28.07.17	74AA
76					
77	**Straßenbauarbeiten zw. Steinbruch bis Alpenstraße**	**30 Tage**	**Mo 24.07.17**	**Fr 01.09.17**	
78	Straßenaufbruch herstellen	3 Tage	Mo 24.07.17	Mi 26.07.17	
79	Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.	3 Tage	Mi 26.07.17	Fr 28.07.17	78AA+2 Tage
80	Kabelarbeiten	3 Tage	Mo 31.07.17	Mi 02.08.17	79
81	Wasserleitungsarbeiten	2 Tage	Fr 28.07.17	Mo 31.07.17	78EA+1 Tag
82	Kanalhausanschlüsse	3 Tage	D 01.08.17	Do 03.08.17	81
83	Abdeckungsarbeiten	1 Tag	Do 03.08.17	Do 03.08.17	80
84	Straßenentwässerung	3 Tage	Fr 04.08.17	Di 08.08.17	83AA+1 Tag
85	Borde setzen	4 Tage	D 08.08.17	Fr 11.08.17	84AA+2 Tage
86	Frostschutzplanum	2 Tage	Mo 14.08.17	Di 15.08.17	85
87	Asphaltarbeiten	1 Tag	Mi 16.08.17	Mi 16.08.17	86
88	Borde setzen	2 Tage	Do 17.08.17	Fr 18.08.17	87
89	Frostschutzplanum	3 Tage	Mo 21.08.17	Mi 23.08.17	88
90	Gehwege pflastern	10 Tage	Mo 21.08.17	Fr 01.09.17	89AA
91					
92	**Straßenbauarbeiten zw. Alpenstraße u. Forsthausstr.**	**30 Tage**	**Mo 28.08.17**	**Di 10.10.17**	
93	Straßenaufbruch herstellen	3 Tage	Mo 28.08.17	Mi 30.08.17	
94	Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.	3 Tage	Mi 30.08.17	Fr 01.09.17	93AA+2 Tage
95	Kabelarbeiten	3 Tage	Mo 04.09.17	Mi 06.09.17	94
96	Wasserleitungsarbeiten	2 Tage	Fr 01.09.17	Mo 04.09.17	93EA+1 Tag
97	Kanalhausanschlüsse	3 Tage	D 05.09.17	Do 07.09.17	96
98	Abdeckungsarbeiten	1 Tag	Do 07.09.17	Do 07.09.17	95
99	Straßenentwässerung	3 Tage	Fr 08.09.17	Di 12.09.17	98AA+1 Tag
100	Borde setzen	4 Tage	D 12.09.17	Fr 15.09.17	99AA+2 Tage
101	Frostschutzplanum	2 Tage	Mo 18.09.17	Di 19.09.17	100
102	Asphaltarbeiten	1 Tag	Mi 20.09.17	Mi 20.09.17	101
103	Borde setzen	2 Tage	Do 21.09.17	Fr 22.09.17	102
104	Frostschutzplanum	3 Tage	Mo 25.09.17	Mi 27.09.17	103
105	Gehwege pflastern	10 Tage	Mo 25.09.17	Di 10.10.17	104AA
106					
107	**Straßenbauarbeiten zw. Forsthausstr. Bis Kleiststr.**	**30 Tage**	**Mi 04.10.17**	**Di 14.11.17**	
108	Straßenaufbruch herstellen	3 Tage	Mi 04.10.17	Fr 06.10.17	
109	Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.	3 Tage	Fr 06.10.17	Di 10.10.17	108AA+2 Tage
110	Kabelarbeiten	3 Tage	Mi 11.10.17	Fr 13.10.17	109
111	Kanalhausanschlüsse	3 Tage	Mo 16.10.17	Mi 18.10.17	110
112	Abdeckungsarbeiten	1 Tag	Mo 16.10.17	Mo 16.10.17	110
113	Straßenentwässerung	3 Tage	D 17.10.17	Do 19.10.17	112AA+1 Tag
114	Borde setzen	4 Tage	Do 19.10.17	Di 24.10.17	113AA+2 Tage
115	Frostschutzplanum	2 Tage	Mi 25.10.17	Do 26.10.17	114
116	Asphaltarbeiten	1 Tag	Fr 27.10.17	Fr 27.10.17	115
117	Borde setzen	2 Tage	Mo 30.10.17	Di 31.10.17	116
118	Frostschutzplanum	3 Tage	Mi 01.11.17	Fr 03.11.17	117
119	Gehwege pflastern	10 Tage	Mi 01.11.17	Di 14.11.17	118AA
120					
121	**Straßenbauarbeiten zw. Kleiststr. U. Goethe Ring**	**30 Tage**	**Mo 06.11.17**	**Fr 15.12.17**	
122	Straßenaufbruch herstellen	6 Tage	Mo 06.11.17	Mo 13.11.17	
123	Untergrundverbesserung u. Frostschutz herst.	3 Tage	Mi 08.11.17	Fr 10.11.17	122AA+2 Tage
124	Kabelarbeiten	3 Tage	Mo 13.11.17	Mi 15.11.17	123
125	Kanalhausanschlüsse	3 Tage	Do 16.11.17	Mo 20.11.17	124
126	Abdeckungsarbeiten	1 Tag	Do 16.11.17	Do 16.11.17	124
127	Straßenentwässerung	3 Tage	Fr 17.11.17	Di 21.11.17	126AA+1 Tag
128	Borde setzen	4 Tage	Di 21.11.17	Fr 24.11.17	127AA+2 Tage
129	Frostschutzplanum	2 Tage	Mo 27.11.17	Di 28.11.17	128
130	Asphaltarbeiten	1 Tag	Mi 29.11.17	Mi 29.11.17	129
131	Borde setzen	2 Tage	Do 30.11.17	Fr 01.12.17	130
132	Frostschutzplanum	3 Tage	Mo 04.12.17	Mi 06.12.17	131
133	Gehwege pflastern	10 Tage	Mo 04.12.17	Fr 15.12.17	132AA

Projekt: Dreieich Hainerweg
Datum: Di 31.01.17
Aufgestellt: DM / Scho

Vorgang | Meilenstein | Sammelvorgang | Rollup. Vorgang | Rollup. Meilenstein | Rollup. In Arbeit | Unterbrechung | Externe Vorgänge | Projektsammelvorgang | Gruppenkopf | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | In Arbeit | Stichtag

Ablaufplanung der Strassing GmbH, mögliche Änderungen in der Ausführung bleiben vorbehalten